

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1/2021

„Snížení energetické náročnosti budovy č.p. 435 Velké Hamry“

Uzavřený podle § 2623 a souvisejících, zákona. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
a souvisejících předpisů

I. Smluvní strany

Objednatel

Název: Město Velké Hamry
se sídlem Velké Hamry 362
468 45 Velké Hamry
Jednající: Ing. Jaroslav Najman, starosta
IČ: 00262595
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. účtu: 963263399/0800

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel

Název: JASIP spol. s r.o.
Sídlo: Novoveská 32, 466 01 Jablonec nad Nisou
Doručovací adresa: Novoveská 32, 466 01 Jablonec nad Nisou
Zastoupený: Vladimírem Krausem, jednatelem
Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.
Číslo účtu: 6665353/0300
IČ: 43222307
DIČ: CZ43222307
Telefon/Fax: 483 710 376
E-mail: jasipsro@volny.cz
Zástupce oprávněný jednat za zhotovitele v záležitostech:
smluvních: Vladimír Kraus, Václav Paldus
technických: Vladimír Kraus
Odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí):
Jméno, příjmení, titl.: Marek Tomeš
Telefon/Fax/E-mail: 776 497 625/ marektomes@seznam.cz

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají na základě vzájemné shody tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, která byla uzavřena dne
29.6.2021 (dále jen „dodatek“)

I.
Předmět dodatku

- 1.1 Dodatkem dochází ke změně přílohy č. 4 SOD - harmonogram prací. Nový harmonogram prací, který nahrazuje harmonogram původní v celém jeho znění, je přiložen jako příloha č. 1 tohoto dodatku.
- 1.2 Vzhledem k tomu, že SOD byla podepsána až 29.6.2021, dochází k posunu v zahájení prací s termínem od 1.7.2021. V harmonogramu prací dále dochází k posunu první etapy realizace prací, která se týká výměny výplní otvorů. Ukončení této etapy bude místo do 31.8.2021 nově do 15.12.2021. Harmonogram ostatních prací se upravuje dle požadavku objednatele tak, aby byl v souladu s plánem projektu v IROP. Termín předání dokončeného díla se nemění.
- 1.3 Důvodem uzavření dodatku je situace, která vznikla v souvislosti s šířením onemocnění COVID19. V souvislosti s tím, není možné zajistit dodání nových výplní otvorů v původním termínu. Dochází totiž k prodlevám s dodáním jednotlivých výrobních dílů, neboť mnohé práce z důvodů opatření vlády proti šíření onemocnění COVID19 nemohly v jarních měsících probíhat a dodavatelé jsou nyní zahlceni poptávkami od stavebních firem, které měly být původně realizovány v dřívějších měsících roku 2021. Dalším důvodem je požadavek objednatele na uvedení harmonogramu do souladu s plánem finančního plnění v IROP.
- 1.4 Nejedná se o podstatnou změnu smlouvy dle §222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, neboť doba řádného dokončení a předání díla se nemění.

II.
Závěrečná ujednání

- 2.1 Tento Dodatek byl vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
- 2.2 Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podepsání smluvními stranami a tímto dnem jsou jeho účastníci svými projevy vázáni.
- 2.3 Tento dodatek byl schválen Radou města Velké Hamry dne 16.8.2021 pod č.u. 1908/79/21.
- 2.4 Obě smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek před podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tento Dodatek projevem jejich svobodné vůle. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku svým podpisem.

Ve Velkých Hamrech dne 18.8.2021

Ve Velkých Hamrech dne 18.8.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jaroslav Najman v.r.
starosta

Vladimír Kraus v.r.
jednatel